

## 单位工程竣工报告

工程概况	工程名称	三门峡市外国语中学维修改造项目（围墙、教学楼、实验楼）三标段		建筑面积	/
	结构、层数	/		工程总价	279533.50 元
	实际开工日期	2025 年 7 月 2 日	实际竣工日期	2025 年 8 月 21 日	
合同条件	工程范围	维修改造		质量等级	合格
	未完成工程项数	无		已否彻底竣工	是
	合同开工日期	2025 年 7 月 2 日	合同竣工日期	2025 年 8 月 21 日	
图纸主要变更情况		无			
简要说明	完成设计和合同内容情况	已完成设计和合同内的各项内容			
	工程质量检查及验评情况	工程质量符合设计文件、国家现行有关质量规范和强制性标准	质量等级	合格	
	未完工工程原因及措施意见	无			
施工单位意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">合格</div> <div style="text-align: right;"> <p>施工单位技术负责人： </p> <p>施工单位项目经理： </p> <p style="text-align: right;">（公章）</p> <p style="text-align: right;">2025 年 8 月 21 日</p> </div> </div>				
监理单位意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">合格</div> <div style="text-align: right;"> <p>监理单位技术负责人： </p> <p>总监理工程师： </p> <p style="text-align: right;">（公章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> </div> </div>				
建设单位意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">合格</div> <div style="text-align: right;"> <p>建设单位项目负责人： </p> <p style="text-align: right;">（公章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> </div> </div>				

注：此表一式四份，由施工单位填写并签证，报监理单位签署意见后报建设单位。